

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к Закону ЯО от 04.07.2018 № 35-з «Об исполнении областного бюджета за 2017 год» и информации к Закону ЯО "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" в его итоговой редакции от 21.12.2017 г. № 58-з.

Об исполнении адресной инвестиционной программы за 2017 год

(Большесельский муниципальный район)

№ п/п	Наименование объекта (мероприятия)	Объём финансирования в ред. Закона ЯО от 21.12.2017 г. № 58-з (руб.)			Исполнено на 01.01.2018 (руб.)			% испол нения
		Всего	ОБ	ФБ	Всего	ОБ	ФБ	
Региональная программа "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области"								
1.	Строительство автоматизированной газовой котельной в с. Дунилово	892 322	892 322	0	892 322	892 322	0	100%
2.	Строительство блочно-модульной газовой котельной микрорайона «Сельхозтехника» с. Большое Село	15 921 100	15 921 100	0	1 369 631,7 <i>-14 551 468,3</i>	1 369 631,7 <i>-14 551 468,3</i>	0	8,6%
3.	Строительство газопровода к котельной "Сельхозтехника" в с. Большое Село, пл. Советская, д. 5	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	100%
"Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области"								
4.	Реконструкция автомобильной дороги Ярославль-Углич, км 32+700 - км 37+700	182 459 700	33 214 339	149 245 361	180 579 566,5 <i>-1 880 133,5</i>	31 334 205,5 <i>-1 880 133,5</i>	149 245 361	99%
Всего средств в рамках АИП		200 273 122	51 027 761	149 245 361	183 841 520 <i>-16 431 601,8</i>	34 596 159 <i>-16 431 601,8</i>	149 245 361	91,8%