

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к Закону ЯО от 04.07.2018 № 35-з «Об исполнении областного бюджета за 2017 год» и информации к Закону ЯО "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" в его итоговой редакции от 21.12.2017 г. № 58-з.

Об исполнении адресной инвестиционной программы за 2017 год

(Угличский муниципальный район)

№ п/п	Наименование объекта (мероприятия)	Объём финансирования в ред. Закона ЯО от 21.12.2017 г. № 58-з (руб.)			Исполнено на 01.01.2018 (руб.)			% исполнения
		Всего	ОБ	ФБ	Всего	ОБ	ФБ	
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области"								
1.	Строительство детского сада на 220 мест с инженерными коммуникациями и сооружениями в г. Угличе, мкр. Мирный, у д. 14	50 000 000	50 000 000	0	17 582 955,99 -32 417 044,01	17 582 955,99 -32 417 044,01	0	35,2%
Региональная программа "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области"								
2.	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления II категории дер. Ульяново – дер. Головино	24 909 000	24 909 000	0	7 245 022 -17 663 978	7 245 022 -17 663 978	0	29,1%
3.	Строительство газопровода высокого давления г. Углич - дер. Ульяново	1 187 000	1 187 000	0	0	0	0	0%
Областная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области"								
4.	Газопровод низкого давления к жилым домам дер. Дерябино	1 240 700	415 807	824 893	1 129 685,23 -111 014,77	378 733,14 -37 073,86	750 952,09 -73 940,91	91%
Всего средств в рамках АИП		77 336 700	76 511 807	824 893	25 957 663,22 -51 379 036,78	25 206 711,13 - 51305095,87	750 952,09 -73 940,91	33,6%