

*Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к проекту закона  
Ярославской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год»*

**Информация по исполнению адресной инвестиционной программы Ярославской области за 2018 год**

*(Пошехонский муниципальный район)*

№ п/п	Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 19.12.2018 г. № 76-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2019 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
<b>Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области"</b>					
1.	Строительство детского сада на 110 мест в г. Пошехонье, ул. Комсомольская (вблизи д. 39)	47 254 995 (ОБ)	4 837 129,18	-42 417 865,82	10,24%
<b>Региональная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области"</b>					
2.	Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	8 342 673 (ОБ)	8 342 672,58	-0,42	100%
<b>Всего средств в рамках АИП</b>		<b>55 597 668 (ОБ)</b>	<b>13 179 801,76</b>	<b>-42 417 866,24</b>	<b>23,71%</b>